

Innkalling til møte i Hol kirkelige fellestråd

Tid: Tirsdag 16. april 2024 kl. 15.00 – 17.00 – oppmøte på **Bygdehall**

Det blir befarng på Hol kyrkje, men ikke kirkesafari i denne omgang

Fra Hol og Hovet: Ole Bjørn Kleven, Knut Medhus

Fra Geilo: Inge Velle, Trond Persen

Fra Dagali og Skurdalen: Bjørg Lia, Karin Kåseth

Kommunens representant: Sissel Hovland

Prost Sveinung Hansen

FELLESRÅDETS SAKSLISTE

24/24 REFERAT OG MELDINGSSAKER

25/24 UTLYSNING AV PROSJEKTSTILLING SOM KIRKEBYGGFORVALTER SAMMEN MED ÅL KF

26/24 STATUS FOR AVTALEFORHOLDENE MED MEST ENTREPRENØR

27/24 BEFARING, STATUS OG FREMDRIFT HOL KYRKJE, INKLUDERT INNVENDIGE ARBEIDER

28/24 EVENTUELT

Geilo, 12. april 2024

Ole Bjørn Kleven

Anders Ilsøy

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
24/24		16.04.24	AI

REFERAT OG MELDINGSSAKER

- Det er levert et høringssvar fra Hol kirkelige fellesråd om Kirkebevaringsprogrammet, der nivået på støtteordningen anses å være viktigste utfordring. KA har levert et mer utfyllende høringssvar som er tilgjengelig på [KA sine sider](#).
- Askeland-utvalget sin [utredning om demokratiet i Den norske kirke](#) behandles på Kirkemøtet. Utvalget peker blant annet på at det er viktig at soknerådene sikres tilstrekkelig administrativ støtte, innenfor de økonomiske rammene, og at en må vurdere økt bruk av felles menighetsråd. Utvalget peker også på at godtgjøring bør stå noenlunde i forhold til godtgjøring på kommunale verv.
- Strendo trevare har startet utskifting av vinduene i røstet på Skurdalskyrkja. Kirka kan fortsatt benyttes, men arbeidene påvirker bruken i noen grad.
- Hol kirkelige fellesråd er pilotbrukere av den nye kirkebyggdatabasen. Denne har vært under uttesting, men tas nå i bruk for pilotbrukerne.
- Geilo sokneråd og arbeidsgruppa arbeider videre med nye lokaler for Kirkens gjenbruksbutikk, men Brusletto-lokalene anses litt mindre aktuelle foreløpig. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere dagens tilstand og muligheter ved menighetshuset.
- KLP har meldt at Hol kirkelige fellesråds premiefond er tilført 270.000,- etter første kvartal. Dette er betydelig bedre enn prognosen, men KLP har allikevel ikke endret sine beregninger for pensjonskostnader

Innstilling:

Referat og meldingssaker tas til orientering.

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
25/24		16.04.24	AI

UTLYSNING AV PROSJEKTSTILLING SOM KIRKEBYGGFORVALTER SAMMEN MED ÅL KF

Vedlegg sak 25 24 - Søknad felles kirkebyggforvalter.pdf

Vedlegg sak 25 24 - Tilskuddsbrev felles kirkebyggforvalter.pdf

Saksopplysninger:

Hol og Ål KF har fått tildelt 125.000,- fra Kirkerådet og KA som tilskudd til prøveprosjekt med felles kirkebyggforvalter – se vedlegg for beskrivelse og finansieringsmodell.

Innstilling:

Hol kirkelige fellesråd lyser ut 2-årig prosjektstilling i 50 – 100% med mulighet for fast ansettelse under forutsetning av at Ål KF er med på å dekke kostnadene. Det stilles krav om formell kompetanse på fagskole- eller høyskolenivå. Arbeidssted kan være Ål eller Geilo.

Både drifts- og investeringsbudsjettet for 2024 revideres i neste fellesrådsmøte for å finansiere stillingen, primært ved hjelp av investeringsmidler.

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
26/24		16.04.24	AI

STATUS FOR AVTALEFORHOLDENE MED MEST ENTREPRENØR (U.off. §14)

Saksopplysninger:

Det skal avholdes et møte med Mest entreprenør og deres advokat mandag 15. april, og det vil bli redegjort nærmere om status for saken i fellesrådsmøtet.

Innstilling:

Hol kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
27/24		16.04.24	AI

BEFARING, STATUS OG FREMDRIFT HOL KYRKJE, INKLUDERT INNVENDIGE ARBEIDER

Saksopplysninger:

Hicom AS/Geilo byggepartner AS er i ferd med å avslutte de utvendige arbeidene på Hol kyrkje. Sluttbefaring er avtalt til onsdag 24. april, men det vil gjenstå noen arbeider bl.a. på vindskier og flekkmaling som skal gjøres fra lift til sommeren. Søknaden om utsmykninger på fasaden er til behandling hos Riksantikvaren.

Det hentes nå inn tilbud på VVS og varmeanlegg med tilbudsfrist 2. mai. Endelig kontraktssum vil være svært avgjørende for hvor mye av de øvrige arbeidene som det er mulig å ferdigstille innenfor budsjett og før jubiléet.

De innvendige vannskadene er nå utbedret av Steinrosa DA. Hansehaug har slipt gulvene i sakristi og kor, og de er nå klare til å males. Hol og Hovet sokneråd har kommet med en uttale om at de fortsatt ønsker rød løper i midtgangen. Øvrige innvendige arbeider på podium foran trappa opp til koret, kirkestue, wc og kjøkken er under prosjektering. Dette vil det bli redegjort nærmere om i møtet.

Hol kommune sitt totale tilskudd til prosjektet er 13,17 mill, hvorav ca. 9,7 mill hittil er brukt. I tillegg kommer 1 mill fra Hol og Hovet sokneråd. Fellesrådets krav mot Mest entreprenør er holdt utenom.

For å holde kontroll på kostnadene er det ikke gjort bindende avtale om lydanlegg, rehabilitering av det største glassmaleriet eller steinmur mot Fv. 40. Utformingen av utvendig trapp og HC-inngang.

I møtet vil det bli vist illustrasjoner av planlagte løsninger på projektor.

Befaringen vil starte med å se på problemstillinger med Hol kyrkjegard:

- Minnelunden er nær ferdigstilt – resten tas til våren
- Felt A-D er fredet, men her er mange gravfester sagt opp og gravsteiner kan tas bort. Det er nå et stort behov for bevaringsplan for gravminner, spesielt i Hol og Skurdalen.
- Kirkegården har ca. 60 tilgjengelige ubrukte kistegraver. De siste 3 årene har det blitt brukt 4 kistegraver i gjennomsnitt, slik at det i teorien er nok nye kistegraver for de neste 15 år. Gjenbrukbare graver blir tilgjengelige på E-feltet i 2027 og G-feltet i 2040.
- Det er en utfordring med drenering av gravfeltene, der vår forståelse er at Hol kommune er ansvarlig for å bringe dette i orden. Det er også andre dreneringsutfordringer rundt kirka.

Utvendig er HC-tilgang og rehabilitering av trappa to punkter som vi vil se på, i tillegg til planlagt plassering av energibrønner og varmesentral. Det blir ikke mulig å gå på stillasene uten spesiell tillatelse og bruk av hjelm/vernesko.

Innvendig vil vi se på følgende punkter:

- Behov for maling, opprustning og opprydning i våpenhuset og trapper. Ny belysning. Nye trapper. Behov for garderobeløsning under trappeløpene.
- Dagens kjøkkenløsning erstattes med bøttekott og varmfordeling til gulvvarme. Brannslange flyttes inn i dette rommet
- Dagens sikringsskap bør fornyes, men dette er avhengig av midler i endelig budsjett.
- Etableringen av kirkestue under galleriet, inkludert søylepunkter, glassløsning og brystning. Møblering er det ikke tatt stilling til enda, og vil også være avhengig av endelig budsjett.
- Kjøkkenløsningen.
- Sakristiene og korpartiet slik de nå fremstår.
- Oppvarmingsløsning
- Galleriet: Orgelet og plassering av benker.

Innstilling:

Hol kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
28/24		16.04.24	AI

EVENTUELT